

Contumaza, viernes 23 de enero del 2026

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 000016-2026/MPC-GM [26542.004]

VISTO: La **Carta 000007-2026/MPC-AMRP [26542.001]**, de fecha 21 de enero del 2026 emitida por el Inspector de obra, con número de Exp.26542.001; el **Informe Técnico N° 000038-2026-MPC-GDTI-UFOYL [26542.002]**, de fecha 21 de enero del 2025, emitido por la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones; el **Informe N° 000045-2026-MPC-GDTI [26542.003]**, de fecha 23 de enero del 2026, emitido por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, estipula que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el segundo párrafo del artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (en lo sucesivo LOM), señala que, la autonomía establecida en la Constitución para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, constituyen los cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las entidades del Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como también regulan las obligaciones y derechos que se deriven de los mismos;

Que, con la Resolución de Alcaldía N° 187-2023-MPC de fecha 22 de noviembre de 2023, por el cual, la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Contumazá, en su Artículo Cuarto: ***"DISPONER que, el GERENTE MUNICIPAL emita sus propias Resoluciones Gerenciales pertinentes en base a la delegación de facultades concedidas en el Artículo tercero, sin perjuicio a las funciones propias de Gerente Municipal contenidas en el ROF, MOF y DPP de la Institución, debiendo cumplir en lo posible con el procedimiento administrativo regular es decir previa a su emisión contar con el informe técnico y opinión legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica, debiendo remitirse un ejemplar de dichas resoluciones gerenciales al Despacho de Alcaldía para su conocimiento y control de las decisiones tomadas, así como un ejemplar a la Secretaría General, para su control y archivo correspondiente, debiendo archivar un ejemplar en su gerencia con sus antecedentes y el cargo de notificaciones al administrado y áreas correspondientes, bajo responsabilidad"***; Que, mediante la Resolución N° 109-2025-MPC de fecha 11 de julio de 2025, La Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Contumazá, delegó al Gerente Municipal las facultades administrativas y resolutorias de acuerdo al artículo Segundo **DEJAR subsistentes las delegaciones de facultades administrativas y resolutorias previamente aprobadas con Resoluciones de Alcaldía** (Resolución de Alcaldía N° 0187-2023-MPC del 22 de noviembre de 2023 en merito a lo previsto en el artículo segundo de la Resolución de Alcaldía N° 0187-2023-MPC); **en materia de Contrataciones Públicas** hasta la culminación de los contratos suscritos bajo el ámbito del TUO de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y **respecto de las demás materias que en ellas hayan delegado.**

Que, en este orden de ideas, la Opinión de la Dirección Técnica Normativa del OSCE NO 066-2018/DTN, nos habla acerca de la Ampliación de plazo contractual en contratos de obra, indicando: "(...) con respecto a la ampliación del plazo contractual de una obra, el artículo 169 del Reglamento (véase art. 197 del nuevo RLCE) establece que el contratista, ante situaciones ajenas a su voluntad que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento

de la solicitud, puede solicitar la ampliación del plazo contractual por las siguientes causales: (i) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; (ñ) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra y (iii) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios”.

Que, en ese mismo sentido, de acuerdo a la Opinión de la Dirección Técnica Normativa del OSCE NO 191-2017/DTN, la Ampliación de plazo contractual se gesta a partir del requerimiento del contratista y el cumplimiento de la normativa, señalando: "Así, de las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes, se desprende que la ampliación del plazo contractual debe ser solicitada por el contratista, y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situación en la cual el atraso o paralización de la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista responden a una circunstancia ajena a la voluntad de este y que causen una modificación del plazo, conforme a lo previsto en el Reglamento”.

Que, mediante **Carta 000007-2026/MPC-AMRP [26542.001]**, de fecha 21 de enero del 2026, el inspector de obra, alcanza a la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones, respecto a la ampliación de plazo N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL TRAMO C.P SAN JUAN, SALCOT, CASCABAMBA, LAS QUINUAS, LA PANADERA, LA SUCCHITA Y EL MOJON, DISTRITO DE CONTUMAZA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2678006 - PRIMERA ETAPA", menciona que:

“ (...)

C. RECOMENDACIONES *Se recomienda aprobar la ampliación de plazo N° 02, por un periodo de 30 días calendarios con la finalidad de culminar los trabajos. Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente”*

Que, por medio de **Informe Técnico N° 000038-2026-MPC-GDTI-UFOYL [26542.002]**, del 21 de enero del 2025, la Unidad Funcional de Obras y Liquidaciones, alcanza al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura la APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02, se concluyó que:

“ VI. CONCLUSIONES

Se concluye que:

(...)

6.4. Que en base a la **OPINION FAVORABLE POR PARTE DEL INSPECTOR DE OBRA**, sin embargo, solo se fundamenta por precipitaciones continuas, **esta Unidad de Obras y Liquidaciones aprueba la solicitud de ampliación de plazo N° 02**, esto de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Contraloría N.º 432-2023-CG, “Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”, Art 7.3.7 Modificaciones de plazo de ejecución de obra”.

Que, a través de **Informe N° 000045-2026-MPC-GDTI [26542.003]**, del 23 de enero del 2026, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Solicita Aprobación Mediante Acto Resolutivo De Ampliación De Plazo N° 02 a la Gerencia Municipal, manifestando que:

“Por lo antes expuesto, **mediante este despacho se solicita aprobación de Ampliación de Plazo N°02** mediante Acto Resolutivo referente ejecución del Proyecto de Inversión denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL TRAMO C.P SAN JUAN, SALCOT, CASCABAMBA, LAS QUINUAS, LA PANADERA, LA SUCCHITA Y EL MOJON DISTRITO

Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia
GERENCIA MUNICIPAL

DE CONTUMAZA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA – I Etapa – CUI 2678006. El cual deberá ser aprobado por el titular de la Municipalidad Provincial de Contumazá o en su defecto por la máxima autoridad administrativa delegada para tal efecto”.

Que, por los considerandos mencionados y de conformidad con el tercer párrafo de artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, “*las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas*”; y, en merito a las facultades conferidas mediante la Resolución de Alcaldía N° 187-2023-MPC, y al Resolución de Alcaldía N° 109-2025-MPC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL TRAMO C.P SAN JUAN, SALCOT, CASCABAMBA, LAS QUINUAS, LA PANADERA, LA SUCCHITA Y EL MOJON, DISTRITO DE CONTUMAZA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI 2678006 - PRIMERA ETAPA”, por un plazo de veinte (20) días calendarios.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución con formalidades establecidas por Ley, al **Inspector de obra, Residente de obra**, Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura y a los Órganos Competentes de la Municipalidad Provincial de Contumazá, para cumplimiento de la presente resolución y fines pertinentes de acuerdo a Ley.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que, la Unidad de Tecnología de la Información, el cumplimiento de la publicación en el Portal Institucional y de transparencia de la presente resolución de la Municipalidad Provincial de Contumazá.

COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.

Firmado Digitalmente por:
MANUEL ISMAEL LEIVA SANCHEZ
GERENTE MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM, la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM y el Art. 36 del D.S. 029-2021-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web Url: <https://sgdmunicontumaza.sisadmin.link/sisadmin/valida/gestdoc/index.php> e ingresando el siguiente Código de Verificación Digital: 6588.96661446893

